

项目支出绩效自评表

项目名称	福龙路南行K7+533-K7+900西侧路堤边坡交通抢险工程				项目金额	1808427		
主管部门	深圳市交通运输局				实施单位	深圳市交通运输局龙华管理局		
项目资金 （元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	1808427.00	1658426.95	10	0.92	9.20	
	其中：当年财政拨款	0.00	1808427.00	1658426.95	—	0.92	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	消除了边坡引发的隐患，确保道路设施的安全运行。			完成福龙路南行K7+533-K7+900西侧路堤边坡的维修加固，消除了边坡引发的隐患，确保道路设施的安全运行。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	边坡总长	251米	251米	10.0	10.0	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20.0	20.0	
		时效指标	支付完成及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	实际支付金额	≤180.84万元	165.84万元	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	安全隐患整治率	100%	100%	30.0	30.0	
		满意度指标	款项支付拖延导致的投诉	无重大投诉	无相关投诉	10.0	10.0	
	总分					100	99.2	—