

项目支出绩效自评表

项目名称	坪山区大中修工程				项目金额	101306000		
主管部门	深圳市交通运输局				实施单位	深圳市交通运输局坪山管理局		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	14624500.00	27901400.00	26439760.71	10	0.95	9.50	
	其中：当年财政拨款	14624500.00	27901400.00	26439760.71	—	0.95	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成马峦路路面黑化工程、坪山区秀沙路等两条道路中修工程、坪山区生物医药创新产业园道路慢性系统综合整治工程、红岭路等四条道路路面黑化工程、洋母帐等三条道路路面黑化工程五个项目的施工内容，完成竣工决算。				完成了马峦路现有混凝土路面铣刨并摊铺沥青路面；完成了秀沙路等两条道路破碎板块的修复，对现有混凝土路面铣刨并摊铺沥青路面，同时完善慢行系统；完成了坪山区生物医药创新产业园周边道路的慢行系统完善；完成了红岭路等四条道路现有混凝土路面铣刨并摊铺沥青路面、完善慢行系统；完成了洋母帐路等三条道路现有混凝土路面铣刨并摊铺沥青路面，改善了市民出行环境。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程建设完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	完善工程质量达标率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	工程竣工验收及时性	≥80%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故数	0	0	30	30	
		满意度指标	建设单位满意度	良好	良好	10	6	
	总分					100	95.5	—