

项目支出绩效自评表

项目名称	坪山片区交通综合治理工程				项目金额	27997800		
主管部门	深圳市交通运输局				实施单位	深圳市交通运输局坪山管理局		
项目资金 （元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	16227800.00	15365214.92	10	0.95	9.50	
	其中：当年财政拨款	0.00	16227800.00	15365214.92	—	0.95	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	项目工程量100%完成，竣工验收合格，款项支付。			该项目完成了1万㎡人行道和8个路口改造，目前已竣工验收，各工作指标达到工作要求，提高了道路交通通行效率。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目总计划完成约10000平方米人行道和8个路口	100%	100%	10.0	10.0	
			项目总计划完成6个路口改造	100%	100%	10.0	10.0	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	工作及时完成率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	控制在预算范围内	≤预算金额	实际支出1536.52万元	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	提高道路交通通行效率	≥90%	100%	30	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	科室满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	89.5	—