

项目支出绩效自评表

项目名称	光明区交通综治工程				项目金额	8955400		
主管部门	深圳市交通运输局				实施单位	深圳市交通运输局光明管理局		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	6434400.00	5967756.08	10	0.93	9.30	
	其中：当年财政拨款	0.00	6434400.00	5967756.08	10	0.93	9.30	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	一是完成松白路（福康路-康耀街）南行辅道项目决算款支付工作。二是完成别墅路（风景路-公明北环）、同观大道（根玉路-成鸿科技职工之家）、金安路（振明路-松白路）等3个交通综合治理工程。			完成松白路（福康路-康耀街）南行辅道、别墅路（风景路-公明北环）、同观大道（根玉路-成鸿科技职工之家）、金安路（振明路-松白路）等4个交通综合治理工程，重新划分路权，改善节点设计，优化交通组织，强化交通管理，交通综合治理取得实质性成效。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成决算支付工作的合同数量	3	4	10	10	
			新建非机动车道里程	≥3.5km	3.691km	5	5	
		质量指标	决算支付金额准确率	100%	100%	5	5	
			工程质量达标率	100%	90%	10	9	
		时效指标	决算支付完成时限	2021年12月之前	2021-10-21	5	5	
			工程进度达标率	100%	100%	5	5	
		成本指标	控制在预算之内	≤708.79万元	596.77万元	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	及时支付各合同相关款项，避免拖欠中小企业账款现象发生	100%	100%	20	20	
			新建非机动车道里程	≥3.5km	3.691km	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	企业对相关款项支付及时性满意度	100%	100%	5	5	
			建设单位满意度	≥80%	90%	5	4.5	
	总分					100	97.8	