

项目支出绩效自评表

项目名称	光明管理局大中修工程				项目金额	61190600		
主管部门	深圳市交通运输局				实施单位	深圳市交通运输局光明管理局		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	19000000.00	23995600.00	23981723.69	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	19000000.00	23995600.00	23981723.69	10	1.00	10.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	一是完成施工图设计，招出施工单位；二是完成项目施工。				完成芳园路、上石家路、西光月一路、西光月二路等4个大中修工程项目,共计1.872km，累计实施机动车道黑化17008平方米，人行道提升12000平方米，有效提升道路品质，改善居民交通出行环境。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	机动车道黑化规模 (平方米)	≥80000平米	83234平方米	5	5	
			人行道提升规模 (平方米)	5798平方米	5732平方米	5	4.5	
			人行道提升规模 (平方米)	≥30000平米	35852平方米	8	8	
		质量指标	施工质量验收达标率 (%)	≥90%	90%	8	8	
			公路大中修工程一次性 验收合格率	≥90%	90%	8	8	
		时效指标	工程完成及时率	100%	100%	8	6	
		成本指标	控制在预算之内	≤2399.56万元	2398.17万元	8	8	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	路面完好率（%）	≥90%	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	道路问题群众投诉处置率	≥90%	90%	10	8	
	总分					100	95.5	