

项目支出绩效自评表

项目名称	宝安区南片区校园周边道路交通综合整治工程				项目金额	4950000		
主管部门	深圳市交通运输局				实施单位	宝安管理局		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	3625000.00	3435524.00	10	0.95	9.50	
	其中：当年财政拨款	0.00	3625000.00	3435524.00	—	0.95	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成项目施工、监理、造价咨询、设计招标工作，在12月中旬完成施工，为广大师生营造安全、舒适的出行环境。				已完成海湾中学、海旺学校、灵芝小学、宝安中学改善交通安全设施，保障师生通行安全与舒适。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建风雨连廊建设面积数量	604m2	604m2	20	20	
		质量指标	工程质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	1年	1年	10	10	
		成本指标	控制在年度预算内	≤396万元	343.5524万元	10	8	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	安全生产事故发生次数	0	0	30	28	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	群众满意度	95%	100%	10	6	
	总分					100	91.5	—